

Aktueller Baufortschritt

// 2. Quartal 2021

Haus 11

Die Arbeiten an der Haustechnik sowie die Elektro-, Sanitär- und Heizungsrohinstalltionen sind im 3. und 4. Obergeschoss abgeschlossen. Im EG, 1. und 2. OG ist die Rohinstallation in Arbeit und wird voraussichtlich im Laufe des Juli ebenfalls fertiggestellt werden können. Die Trockenbauwände werden in allen Etagen gestellt, da nun die langersehnte Baustofflieferung eingetroffen ist.

Zur Straße hin sind die Fenster schon eingesetzt. Nach einem längeren Rückstand bei dem Hersteller der Anfangsprofile für die Gebäudedämmung, konnten die Arbeiten nach nun endlich eingetrossener Lieferung im Juni beginnen.

Weitere Bilder des Baufortschrittes werden in kürze wieder auf unserer Webseite hochgeladen und können unter <https://pankebogen.123-homes.de/aktuelles/bautagebuch/> oder <https://pankebogen.de/news/bautagebuch/> eingesehen werden.

Wichtiger Hinweis zur Baustellenbegehung:

Aus Versicherungs- und Haftungsgründen ist eine Begehung der Baustelle ohne vorherige Anmeldung, ohne entsprechender Sicherheitskleidung sowie der Begleitung eines Mitarbeiters von uns vor Ort, strengstens untersagt. Um einen sicheren und reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten, ist es daher zwingend erforderlich, uns sämtliche Vor-Ort-Termine mind. 48 Stunden im Vorfeld anzuzeigen, damit wir die Koordination übernehmen können. Die Bauleitung ist angewiesen, unangemeldete Gäste der Baustelle zu verweisen!



Haus 11 – Ansicht von der Einfahrt aus



Haus 11 – Blick vom Innenhof Haus 2



Blick nach Innen: Küche mit eingesetztem Fenster



Haus 11 – Blick nach Innen: Badezimmer

WAS PASSIERT AUF DER BAUSTELLE?

