

Aktueller Baufortschritt

// 2. Quartal 2020

Haus 11

Nach dem Baustart und während der Gründungsarbeiten des Haus 11 wurden nicht verzeichnete Leitungen der Telekom entdeckt. Dies führte leider zu einer Verzögerung da die Überbauung und die Leitungsrechte geklärt werden mussten. Mittlerweile sind diesbezüglich alle Punkte mit der Telekom positiv abgestimmt und die Gründungsarbeiten des Haus 11 konnten fortgesetzt werden. Die Bodenplatte wurde gegossen und ist zwischenzeitlich ausgehärtet. Nun wurden auch die ersten Maurerarbeiten für die Wände des Erdgeschosses begonnen.

Die Containeranlage neben der Baustelle zieht aktuell zu unserem nächsten Großprojekt in Bernau, um die weitere Baufreiheit für das Haus 11 nebst dem Parkdeck zu gewährleisten.

Weitere Bilder des Baufortschrittes werden zukünftig in regelmäßigen Abständen auf unserer Webseite hochgeladen und können unter <https://pankebogen.123-homes.de/aktuelles/bautagebuch/> oder <https://pankebogen.de/news/bautagebuch/> eingesehen werden.

Wichtiger Hinweis zur Baustellenbegehung:

Aus Versicherungs- und Haftungsgründen ist eine Begehung der Baustelle ohne vorherige Anmeldung, ohne entsprechender Sicherheitskleidung sowie der Begleitung eines Mitarbeiters von uns vor Ort, strengstens untersagt. Um einen sicheren und reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten, ist es daher zwingend erforderlich, uns sämtliche Vor-Ort-Termine mind. 48 Stunden im Vorfeld anzuzeigen, damit wir die Koordination übernehmen können. Die Bauleitung ist angewiesen, unangemeldete Gäste der Baustelle zu verweisen!



Haus 11 – Bodenplatte gegossen



Haus 11 – erste Maurerarbeiten



Haus 11 – Gründungsarbeiten



Haus 11

WAS PASSIERT AUF DER BAUSTELLE?

