

Aktueller Baufortschritt

// 3. Quartal 2020

Haus 11

Am 1. Bauteil sind die Maurerarbeiten für die Wände des Erdgeschosses weitestgehend abgeschlossen. Als nächstes wird die Betondecke zum 1. Obergeschoss gesetzt und es folgen die Maurerarbeiten für die Wände des Obergeschosses.

Die Bodenplatte des 2. Bauteils von Haus 11 wurde gegossen und härtet nun aus. Im Folgenden werden auch in diesem Bauteil die Wände des Erdgeschosses gestellt.

Weitere Bilder des Baufortschrittes werden zukünftig in regelmäßigen Abständen auf unserer Webseite hochgeladen und können unter <https://pankebogen.123-homes.de/aktuelles/bautagebuch/> oder <https://pankebogen.de/news/bautagebuch/> eingesehen werden.

Wichtiger Hinweis zur Baustellenbegehung:

Aus Versicherungs- und Haftungsgründen ist eine Begehung der Baustelle ohne vorherige Anmeldung, ohne entsprechender Sicherheitskleidung sowie der Begleitung eines Mitarbeiters von uns vor Ort, strengstens untersagt. Um einen sicheren und reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten, ist es daher zwingend erforderlich, uns sämtliche Vor-Ort-Termine mind. 48 Stunden im Vorfeld anzuzeigen, damit wir die Koordination übernehmen können. Die Bauleitung ist angewiesen, unangemeldete Gäste der Baustelle zu verweisen!



Haus 11 – Bauteil 1 – Wände des EG gesetzt



Haus 11 – Bauteil 1 – Blick nach innen



Haus 11 – Bodenplatte Bauteil 2



Haus 11 – Maurerarbeiten Bauteil 2

WAS PASSIERT AUF DER BAUSTELLE?

